

REGIONE CAMPANIA

COMUNE DI NAPOLI

SOPRINTENDENZA
ARCHELOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER IL COMUNE DI NAPOLI

FONDAZIONE MONDRAGONE
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DEI LOCALI PERIMETRALI - 2° LIV. - CONNESSI
ALLA CHIESA DI DANTA MARIA DELLE GRAZIE
(INTEGRAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA)

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA LAVORI EDILI

DATA
LUGLIO 2020

AGGIORNATO AL:

ELABORATO N°

RICHIEDENTE:

FONDAZIONE MONDRAGONE
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AVV. MARIA D'ELIA

I PROGETTISTI:

ARCH. MASSIMO SCATOLA

ING. ROBERTO MAZZITELLI

ING. EMANUELE LANGELLOTTI

ARCH. MASSIMO SCATOLA - Via Cerillo, 66 - 80070 Bacoli (NA) - Tel. 393 5305779 - e-mail: massimoscatola@virgilio.it



REGIONE CAMPANIA
FONDAZIONE MONDRAGONE
Piazzetta Mondragone, 18 – NAPOLI – POC 2014-2020 –



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI LOCALI
PERIMETRALI - 2° LIV. - CONNESSI ALLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE

CRONO-PROGRAMMA DEI LAVORI

N.	FASI LAVORATIVE	MESI																															
		1					2					3					4					5											
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150		
A	ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO CANTIERE																																
1	Allestimento e disallestimento cantiere	■	■																														
B	DEMOLIZIONE SUPERFETAZIONI																																
2	Demolizione superfetazioni e trasporto a rifiuto			■	■	■																											
C	SCALA ESTERNA DI SICUREZZA																																
3	Scavo per fondazioni e formazione di platea							■	■	■	■	■																					
4	Montaggio di ponteggio								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
5	Montaggio di carpenteria pesante e leggera													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
C	LOCALI NUOVO MUSEO																																
6	Spicconatura e rifacimento intonaci di pareti e soffitti															■	■	■	■														
7	Assistenza muraria e coordinamento per formazione impianti																																
8	Rimozione degli infissi esterni e del massetto di calpestio																					■	■	■	■	■	■						
9	Formazione di nuovo massetto per posa in opera del parquet																									■	■	■	■	■	■	■	
10	Montaggi di nuovi cancelli, infissi interni ed esterni con grate																																
11	Posa in opera di vetrata in ferro e vetro (rampa scala)																																
12	Posa in opera di parete in legno e vetro (ingresso museo)																																
13	Preparazione superfici per attintatura																																
14	Posa in opera di nuovo pavimento - parquet -																																
15	Montaggio nuove vetrine espositive																																
16	Attintatura di pareti e soffitti																																

Arch. Massimo Scatola